



COPIA

COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA

PROVINCIA DI SASSARI

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 39 del 16-giugno-2020

OGGETTO: PROGETTAZIONE DEFINITIVA -ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA" - APPROVAZIONE STATO FINALE - CUP: F21C19000160001 CIG: ZD82A35E45

Il Responsabile del Servizio

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune approvato con deliberazione del C. C. n. 16 del 11/06/2001;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità e del Servizio di Economato, approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del 27/05/2009;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto il provvedimento del Sindaco di Monteleone Rocca Doria con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dei servizi rientranti nell'area organizzativa in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

Premesso che con decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante *“Misure urgenti di crescita*

economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1° maggio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019, si è prevista, all'art. 30, l'assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'articolo 30 precitato, ai sensi del quale, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS) di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;

Che il comma 2 del medesimo articolo 30, che prevede che il contributo di cui al comma 1 è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:

a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.40 del 12-09-2019 con la quale si approvava lo studio di fattibilità per la **“Riqualificazione energetica - Interventi di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica nel Comune di Monteleone Rocca Doria” - dell'importo complessivo di € 50.000,00** (compresa l'IVA a norma di legge) redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale;

Richiamato l'art. 30 comma 1 del D.lgs 50/2016

Richiamato l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 così come modificato dal D.Lgs 56/2016:

Richiamati gli artt. 4.1 lettera b e 5.2, del Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore a 40.000 euro approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°7 del 15/05/2017;

Richiamato inoltre L'art. 1, comma 1, lett. II) del Decreto Sblocca Cantieri che prevede la modifica dell'art. 216, comma 4-bis del Codice dei contratti, inserendo dopo il primo periodo, i seguenti: *"Il divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica altresì per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall'approvazione dei predetti progetti. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto";*

Vista la Determinazione del Responsabile dell'area Tecnica n°121 del 25/09/2019: Determina a contrarre ai sensi dei combinati articoli 32 comma 2 del Dlgs 50/16 e dell'art. 192 del Dlgs 267/00 con la quale:

- si nominava Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il Geom. Giovanni Maria Panai Istruttore tecnico cat. C assunto con contratto a tempo determinato part-time a far data dal primo novembre 2016;
- si approvava il nuovo quadro economico di progetto per la **“Riqualificazione energetica - Interventi di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica nel Comune di Monteleone Rocca Doria”**;
- Si dava atto di:
 1. procedere all'affidamento dell'appalto per la progettazione definitiva esecutiva ed esecuzione lavori di **“Riqualificazione energetica - Interventi di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica nel Comune di Monteleone Rocca Doria”**, ai sensi dell'art. 30 comma 1 e art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 4.1 lettera b e 5.2, del Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore a 40.000 euro approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°7 del 15/05/2017;
 2. che l'appalto verrà affidato con il criterio del prezzo più basso come previsto dall'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.124 del 03/10/2019 con la quale si affidava alla ditta Sunservice Energy Solutions srl con sede in Sassari Z.I. Predda Niedda, strada 39 n.10, la progettazione definitiva esecutiva ed esecuzione lavori di **"Riqualificazione energetica - Interventi di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica nel Comune di Monteleone Rocca Doria"** per un importo complessivo al netto dell'IVA di € 38.746,65, di cui € 33.685,99 per lavori, € 500,00 per oneri della sicurezza in fase di esecuzione, € 4.385,25 per spese tecniche ed € 175,41 per cassa di previdenza;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n.51 del 11/11/2020 con la quale con la quale si approvava il progetto definitivo esecutivo per la **"Riqualificazione energetica - Interventi di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica nel Comune di Monteleone Rocca Doria"** - dell'importo complessivo di € 50.000,00 (compresa l'IVA a norma di legge) redatto dall'Ufficio Tecnico della ditta Sunservice Energy Solutions srl a firma dell'Ing. Filippo Capula;

Richiamati il verbale di consegna lavori, i verbali di sospensione e ripresa dei lavori della **"Riqualificazione energetica - Interventi di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica nel Comune di Monteleone Rocca Doria"**

Visto il Certificato di Ultimazione lavori del 10/06/2020 redatto dalla DD.LL. con il quale si dichiarano conclusi i lavori in data 26/05/2020;

Visti gli elaborati: Libretto delle Misure, Stato finale dei Lavori, Registro di Contabilità, Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul Conto Finale allegati alla presente e facenti parte dello Stato Finale dei Lavori per la **"Riqualificazione energetica - Interventi di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica nel Comune di Monteleone Rocca Doria"**

Acquisito il parere del RUP Geom. Giovanni Panai;

D E T E R M I N A

Di considerare le premesse quali parti integranti del presente atto;

Di approvare gli elaborati: Libretto delle Misure, Stato finale dei Lavori, Registro di Contabilità, Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul Conto Finale allegati alla presente e facenti parte dello Stato Finale dei Lavori per la **"Riqualificazione energetica - Interventi di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica nel Comune di Monteleone Rocca Doria"**

Di provvedere con ulteriore atto alla liquidazione delle spettanze dovute agli operatori economici ed al RUP;

Il Responsabile del Servizio

(Antonello Masala)

Avrà esecuzione dopo l'apposizione da parte del Resp. Servizio finanziario, del visto di copertura finanziaria/compatibilità monetaria ai fini del pareggio di Bilancio ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità e del Servizio di Economato, approvato con deliberazione di C.C. N° 14 del 27/05/2009 ovvero, nel caso di non rilevanza contabile, all'atto della sottoscrizione/visto tecnico da parte del Responsabile del Servizio interessato.

Il Responsabile del Servizio
F.to Masala Antonello

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente con progressivo pubblicazione n. **172** per 15 giorni consecutivi dalla data

Data, 26/06/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to MASALA ANTONELLO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Data, 26/06/2020

Il Responsabile del Servizio
